



Ustka, dnia 19 sierpnia 2021 r.

**BURMISTRZ
MIASTA USTKA**

INW.7013.18.9.2019/2021.BK

POŚWIADCZENIE

Gmina Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 poświadczają, że firma Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Kopernika 25/2 pełniła usługę Nadzoru Inwestorskiego przy budowie „Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce – zadanie 2 – Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Okres nadzorowania wykonywanych robót: od 16.11.2019 r. do 29.07.2021 r.

Do obowiązków Development Design należało prowadzenie nadzoru inwestorskiego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz m. in.:

- 1) uczestniczenie w radach budowy zorganizowanych przez Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z rad;
- 2) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięcie terminu wykonania prac, opiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu;
- 3) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;
- 4) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę;
- 5) wstrzymywanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecenie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;
- 6) wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej;
- 7) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
- 8) udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

- 9) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad;
- 10) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;
- 11) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;
- 12) prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy;
- 13) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji techniczno-ruchowej,
- 14) potwierdzanie gotowości do odbioru robot.

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

Branża drogowa

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna - dł. 160,0 mb., szer. 6,0 m, pow. 1.136,0 m²
- rondo o promieniu wewnętrznym = 8 m - nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m, pow. 414,0 m²
- jezdnia - kostka betonowa - dł. 818,0 mb., szer. 5,5 - 6,0 m, pow. 4.850,0 m²
- chodnik - kostka bet. - pow. 7.703,0 m²
- ścieżka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna - dł. 567,0 mb, pow. 1.314,0 m²
- zjazdy - kostka betonowa - pow. 312,0 m²
- miejsca postojowe:
 - nawierzchnia z kostki betonowej - pow. 914,0 m²
 - nawierzchnia z płyty ażurowej - pow. 1.989,0 m²

Branża sanitarna

- kanał z rur PVC fi 160mm - dł. 36,0 mb
- kanał z rur PVC fi 200 mm - dł. 570,0 mb
- kanał z rur PVC fi 300 mm - dł. 355,0 mb
- kanał z rur PVC fi 400 mm - dł. 128,5 mb
- kanał z rur PVC fi 500 mm - dł. 8,0 mb
- kanał z rur PVC fi 600 mm - dł. 69,5 mb
- kanał z rur bet. fi 1200 mm - dł. 199,0 mb
- komory na kanale bet fi 1200 - szt. 4
- kanał żelbetowy 1250x3250 - dł. 134,0 mb
- studnie betonowe fi 1200 mm - szt.44
- wpust betonowy fi 500 z osadnikiem - szt. 39
- separator - szt. 4
- komora wodomierzowa - szt. 1
- wodociąg DN 160 - dł. 301,0 mb
- hydranty - szt.2
- przyłącze wodociągowe do wieży ciśnień PE fi 40mm - dł. 37,0 mb
- przyłącze kanalizacyjne do wieży ciśnień PVC 200 - dł. 67,0 mb
- przyłącze kanalizacji deszczowej PVC 200mm - dł. 31,0 mb

Branża elektryczna

- słup oświetleniowy z wysięgnikiem h=7m - szt. 67
 - wysięgniki podwójne - 58 szt.
 - pojedyncze - 9 szt.
- oprawa LED 38W - szt. 75
- oprawa LED 58W - szt. 50
- przewód YDY 4x2,5mm² - dł. 1.125,0 mb
- kabel YAKXS 4x25mm² - dł. 2.170,0 mb
- szafka oświetlenia zewnętrznego - kpl 1
- kanał technologiczny :
 - rura DKV-H 160mm - dł. 710,0 mb
 - rura DKV-H 110 mm - dł. 710,0 mb
 - rura OPTO 40/3,7 mm - dł. 2.215,0 mb
 - wiązka mikrorurek 7x10x1 - dł. 890,0 mb
 - studzienki SKR-1 - szt. 22

Kanalizacja teletechniczna :

- rura DKV-H 110 mm - dł. 740,0 mb
- studnia SK-1 - szt. 22

Infomat 55" OUTDOOR - szt. 1

System zajętości miejsc parkingowych

- kabel YKY 3x4 mm² - dł. 420,0 mb
- światłowód OM3 8modowy - dł. 530,0 mb
- szafka teletechniczna - kpl. 3
- tablica informująca o ilości wolnych miejsc parking. - kpl. 3
- czujniki parkowania - kpl. 235

Mała architektura

- tablice pamiątkowe - szt. 3
- wiata rowerowa szklana na 10 stanowisk - szt. 2
- słupki blokujące - szt. 5
- kosz na odpady - szt. 29
- ławka Pomorska - szt. 47
- wiata przystankowa 4 m - szt. 1
- tablica informacyjna 120x250 - szt. 1
- bariery drogowe - dł. 230,0 mb



Zieleń

- trawnik - pow. 3.000,0 m²
- nasadzenie drzew - szt. 102
- nasadzenia krzewów - szt. 819

Oznakowanie

- słupki - szt. 58
- znaki - szt. 111

Funkcję inspektora nadzoru branży drogowej pełnił pan Krzysztof Kisiel.

Funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej pełnił pan Wacław Czyżyk.

Funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej pełnił pan Piotr Gawęł.

Funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej pełnił pan Cezary Waśniewski.

Wartość nadzoru inwestorskiego wynosiła: **72 455,61 zł brutto**.

Wartość robót budowlanych wynosiła: **17 210 603,83 zł brutto**.

Usługa została wykonana należycie. Nadzór inwestorski pełniły osoby wykwalifikowane, posiadające duże doświadczenie co pozwoliło na realizację umowy w sposób fachowy oraz z pełnym zaangażowaniem. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że Development Design Sp. z o.o. jest w stanie w pełni profesjonalnie realizować powierzone mu funkcje w zakresie nadzoru inwestorskiego.

Z up. BURMISTRZA
mgr Bartosz Gwóźdź
ZASTĘPCA BURMISTRZA