



Tczew, dn. 29 listopada 2021 r.

POŚWIADCZENIE

Gmina Tczew, 83-110 Tczew, ul. Lecha 12 potwierdza, że Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Mikołaja Kopernika 25/2 – w okresie od 04.08.2021 r. do 13.10.2021 r. pełnił nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: "Budowa przepustu w Dąbrówce Tczewskiej".

Do obowiązków Development Design Sp. z o. o. należało prowadzenie nadzoru inwestorskiego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz m. in.:

- a) nadzorowanie budowy;
- b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodności i jakości realizacji prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodność realizacji z opisem zamówienia, z Polskimi Normami, Planem BIOZ;
- c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających wraz z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy;
- d) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymanie porządku na terenie budowy;
- e) kontrolowanie obecności na budowie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót;
- f) kontrola ilości i wartości wykonywanych prac, kontrola terminowości wykonania robót;
- g) czynny udział w naradach koordynacyjnych;
- h) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;
- i) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad.

Wykonany przepust umożliwia przeprowadzenie ruchu kołowego po drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Zajączkowo. Służy do przeprowadzenia wody opadowej zbieranej rowami ukształtowanymi wzdłuż drogi.

Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmował:

- demontaż istniejącej nawierzchni drogi z trylinki wraz z jej oczyszczeniem;
- odkopanie istniejącego przepustu;
- demontaż istniejącej elementów kamiennych żelbetowych przepustu;
- obniżenie poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów lub wykonanie zabezpieczeń ze ścianek szczelnych;
- wykonanie wymiany gruntu;
- wykonanie betonu podkładowego;
- wykonanie żelbetowych ścian czołowych;



- wykonanie izolacji z żywic epoksydowych;
- wykonanie izolacji bitumicznych;
- wykonanie zasypek;
- montaż rury przewodowej;
- wykonanie pozostałych zasypek przepustu;
- wykonanie humusowania i obsiania trawą skarp;
- wykonanie nawierzchni drogowej wraz z krawężnikami i barierami energochłonnymi;
- prace porządkowe.

Charakterystyczne parametry przepustu:

- długość rury przepustu: 7,85 mb,
- światło poziome: 1,0 m,
- światło pionowe: 1,0 m,
- szerokość jezdni: 5,85 m,
- obciążenie użytkowe: klasa A,

Wartość robót budowlanych wyniosła: **300 000,00 zł. brutto.**

Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła – **14 760,00 zł. brutto.**

Funkcje inspektora nadzoru branży mostowej pełnił Pan Krzysztof Kisiel.

Potwierdzam, iż firma Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Mikołaja Kopernika 25/2 wykonała usługę zgodnie z zawartą umową, przepisami prawa, należyłą starannością oraz w terminie umownym. Firma dysponowała wykwalifikowaną kadrą techniczną, posiadającą niezbędne kwalifikacje do wykonania usługi. Współpraca przebiegała zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego.

WÓJT
Krzysztof Augustyniak